

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์วิสัย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	-	√	-	-	๒๔ ม.ค.๖๖ ถึง ๒๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์วิสัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์วิสัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ พ.ค.๖๖ ถึง ๒๗ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์วิสัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓ ก.ค.๖๖ ถึง ๑๑ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านบ้านนาตาหลิว หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	√	-	-	-	๒๔ ม.ค.๖๖ ถึง ๒๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโพนนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	√	-	-	-	๒๔ ม.ค.๖๖ ถึง ๒๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลง ลูกรังเพื่อการเกษตรสาขานาแก่งหิน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๔,๓๙๗	√	-	-	-	๒๓ มี.ค.๖๖ ถึง ๒๑ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาตาหลิว ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘ ต.ค.๖๖ ถึง ๑๖ ม.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกว้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๙๓,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑ เม.ย.๖๖ ถึง ๒๐ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐ พ.ย. ๖๖ ถึง ๘ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงห้องประชุมอบต.หนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	√	-	-	-	๖ ก.ย.๖๖ ถึง ๕ พ.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๖๘,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐ พ.ย.๖๖ ถึง ๒๙ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๙ บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๙ ส.ค.๖๖ ถึง ๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๘ บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔ พ.ค.๖๖ ถึง ๒๒ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘ ต.ค.๖๖ ถึง ๑๖ ม.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๗ บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒,๑๒๐,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๙ พ.ค.๖๖ ถึง ๒๗ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	√	-	-	-	๑๕ มี.ค.๖๖ ถึง ๒๐ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองผือ พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๕๐๐	√	-	-	-	๓ พ.ค.๖๖ ถึง ๖ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง หอดัง เพื่อผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐ มี.ค.๖๖ ถึง ๒๘ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการปรับปรุงฝาดิตรงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและชุดลอกวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๙ พ.ค.๖๖ ถึง ๒๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุง เสาธงชาติภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๒,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	√	-	-	-	๒๑ ก.ค.๖๖ ถึง ๑๙ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงห่อประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐ พ.ค.๖๖ ถึง ๒๙ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกอบต. หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	√	-	-	-	๔ ส.ค.๖๖ ถึง ๓ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘ ต.ค.๖๖ ถึง ๑๖ ม.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต. หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๗ ส.ค.๖๖ ถึง ๑๖ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕ ส.ค.๖๖ ถึง ๒๔ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลหนองผือ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๑ ส.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโพนนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘ พ.ค.๖๖ ถึง ๑๖ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๐ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	ค่าน้ำบาดาลตามโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	กองช่าง	
๓๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	√	-	-	-	๒๔ พ.ค.๖๖ ถึง ๒๙ พ.ค.๖๖	กองสาธารณสุข	
๓๒	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปาขนาด ๑ก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง	๑๓,๐๐๐	๗,๕๘๐	√	-	-	-	๒๕ พ.ค.๖๖ ถึง ๓๐ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ลิตร จำนวน ๑ ถัง	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	√	-	-	-	๒๓ มิ.ย.๖๖ ถึง ๒๖ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๔	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ชุด	๖,๐๐๐	๕,๔๐๐	√	-	-	-	๒๔ ก.ค.๖๖ ถึง๒๙ ก.ค.๖๖	กองคลัง	
๓๕	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔ ก.ค.๖๖ ถึง๒๙ ก.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๓๖	โต๊ะทำงาน ๑ ตัว	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	√	-	-	-	๒๔ ก.ค.๖๖ ถึง๒๙ ก.ค.๖๖	กองคลัง	
๓๗	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	√	-	-	-	๒๑ ส.ค.๖๖ ถึง๒๖ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๒๐ ที่นั่งจำนวน ๑ ชุด เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) ๑ ตัว	๗๒,๖๐๐	๗๒,๓๐๐	√	-	-	-	๖ ก.ย.๖๖ ถึง ๑๖ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๙	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.๓ โรงเรียน	๑,๑๔๖,๖๐๐	๘๗๑,๗๗๐	√	-	-	-	๑ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔๐	ค่าอาหารเสริมมนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	๖๙๙,๔๒๐	๗๓๔,๕๒๕.๒๑	√	-	-	-	๑ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม
๔๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๖๒,๐๐๐	๘,๕๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๔๔,๐๐๐	๑,๗๙๐,๒๐๐	√	-	-	-	๑ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	√	-	-	-	๑ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔๔	เงินสำรองจ่าย	๓๑๓,๐๐๐	๘,๗๐๐	√	-	-	-	๑ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔มี.ค.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔๖	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๕๕,๖๐๐	๔๔,๙๔๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔๗	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๔๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๔๙	โครงการอาสาบริบาลท้องถิ่น ตำบลหนองผือ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองผือ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๕๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	ก.ค.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	กอง การศึกษาฯ	
๕๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๑.ค่าหนังสือเรียน	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๗,๖๐๐	๒๗,๖๐๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๙,๕๖๐	๓๙,๕๖๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕.ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๖๕,๔๐๐	๑๕๖,๔๐๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๖๐	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	ส.ค.๒๕๖๖	กองสภาฯ	
๖๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐ มี.ค.๒๕๖๖	กองสภาฯ	
๖๒	โครงการความร่วมมือป้องกันพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๕ พ.ค.๒๕๖๖	กองสภาฯ	
๖๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	กองสภาฯ	
๖๔	ค่าธรรมเนียมจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓.ค.๒๕๖๕- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองสภาฯ	

## ปัญหา

๑. เงินรายได้ของ อบต.ยังเข้าไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ทำให้ต้องพิจารณาดำเนินการ โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน รวมถึงโครงการที่ต้องดำเนินการตามห้วงเวลา จึงทำให้สามารถดำเนินการ โครงการตามข้อบัญญัติได้น้อย
๒. ข้อจำกัดในการเบิกจ่ายตามระเบียบต่างๆ ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
๓. โครงการในแผนมีจำนวนมากแต่งบประมาณมีน้อยทำให้ความสำเร็จของแผนสำเร็จได้น้อย
๔. ปัญหาการประสานงานในการลงงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
๖. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๗. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
๘. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก
๙. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

## อุปสรรค

๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒. องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

## ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล